

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなる・大豊・本間・河北・佐藤JV



先月のはますな通信でお伝えしましたように、焼却炉への最終の廃棄物投入が12月26日に行われ、当処理区における災害廃棄物の処理が終了しました。2012年4月に焼却炉に火入れしてから約1年8ヶ月の期間で、約150万tの災害廃棄物を処理してきました。1日も早い災害廃棄物ゼロを目指して処理を進める中、皆様のご協力もあり、大きな事故無く処理作業を完了することができました。今後は焼却炉および二次仮置場の解体・撤去と再生骨材・再生土砂等の資材の造成・築堤工事への運搬を行ってまいります。最後まで安全第一で業務を遂行してまいります。

処分量(12月31日現在)

		変更予定量(t)	累計処理量(t)	進捗率(%)	備考
焼却量		134,526	134,526	100%	主灰:44,852t、飛灰:5,534t
搬入量	木くず	62,514	62,514	100%	
	混合ごみ	446,739	446,739	100%	
	コンクリートくず	224,461	224,461	100%	
	津波堆積物	810,906	810,906	100%	かさ比重は1.46t/m ³ とした
搬出量	コンクリート再生骨材	256,925	256,925	100%	
	津波堆積物処理土砂	1,161,830	1,161,830	100%	新浜の仮置場等への搬出量
	主灰搬出(小鶴沢)	13,500	8,364	62%	
	主灰搬出(亙理名取共立)	3,068	3,068	100%	
	飛灰搬出(仙南)	1,344	1,344	100%	

1月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
【破砕選別工】					
焼却灰固形不溶化処理		プラント解体			
【焼却炉解体工】					
キルン炉		解体工			
ストーカ炉	年		解体工		
【二次仮置場解体工】	未				
グリーンルーム・ネット	年	解体・基礎撤去			
外周ネットフェンス	休	撤去			
場内路盤・盛土	休	撤取り・撤去			
【搬出工】	順				
主灰・飛灰・ボート類		小鶴沢処理場へ搬出			
コンクリートがら		新山下駅周辺整備工事へ搬出			
再生土		森林管理署③へ搬出			
		新地町へ搬出			

焼却灰の放射能濃度

主灰	390Bq/kg	12月10日
飛灰	1990Bq/kg	測定

二次仮置場の空間線量(μSv/h) 12月20日測定

事務所前	0.038
木くず	0.047
コンクリートがら	-
津波堆積物	0.115
金属くず	-
主灰保管テント内	0.111
飛灰保管テント内	0.263

※地上1mの高さ、廃棄物から1mのところ測定しています

お問い合わせは
0223-37-7451
まで

発行：災害廃棄物処理業務(亙理名取ブロック(山元処理区))
フジタ・東亜・青木あすなる・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体
〒989-2202 宮城県亙理郡山元町高瀬宇浜砂1-4
電話：0223-37-7451