

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤JV

工期延伸 8月末まで …廃棄物処理量の増量と新地町への運搬業務追加で

当処理区では現在、焼却炉の解体、二次仮置場の復旧工事、福島県新地町への再生資材の運搬を主として作業を進めております。

工程につきましては災害廃棄物処理量の増量と、再生土の新地町への運搬業務が追加となり、工期が26年3月25日から平成26年8月31日まで延伸となりました。

焼却炉解体では、3月末に2基あるうちの1基(ストーカ炉)の解体作業が完了しております。

もう1基の焼却炉(キルン炉)は大囲いテントの中で、機器に付着したダイオキシン類の洗浄が完了し、重機による機器の解体作業を実施中です。5月中旬頃までに焼却炉の解体を行い、6月末に二次仮置場の復旧工事が完了する予定です。また、福島県新地町への再生資材の運搬は7月末まで実施する予定です。業務完了まで、職員、作業員が一丸となり、安全に作業を進めてまいります。

処理区の今



テントの中でキルン炉を解体しています
矢印はストーカ炉の跡地です



新地町の旧新地駅南側の仮置場に運搬した再生資材



山寺須賀地区の林野庁仙台森林管理署の海岸防災林造成盛土に再生資材を運搬しました

搬出量(3月末現在)

| | 搬出先 | 予定量(t) | 累計搬出量(t) | 進捗率(%) |
|------------|------------|---------|----------|---------|
| コンクリート再生骨材 | 新山下駅周辺整備工事 | 33,000 | 33,000 | 100% 完了 |
| 津波堆積物処理土砂 | 森林管理署⑧⑨ | 85,000 | 85,000 | 100% 完了 |
| | 新地町 | 584,000 | 105,700 | 18% |
| 主灰・飛灰・ホト類 | 小鶴沢処分場 | 23,035 | 23,035 | 100% 完了 |

4月の業務予定

| | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
|----------|----------------|-------|-----|------|-----|
| 【復旧工】 | | | | | |
| キルン炉解体 | 重機解体 | テント解体 | | 基礎解体 | |
| 路盤・盛土材撤去 | 路盤・盛土材・遮水シート撤去 | | | | |
| 白川テント解体 | テント解体 | | | | |
| 【再生材搬出】 | | | | | |
| 再生土 | 新地町へ搬出 | | | | |

お問い合わせは
0223-38-3831
まで

発行：災害廃棄物処理業務(亘理名取ブロック(山元処理区))
フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体
〒989-2202 宮城県亘理郡山元町坂元字久根22-2
電話：0223-38-3831
(2月10日からの新住所・新電話番号です)