

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤JV

二次仮置場復旧作業完了し、再生資材の運搬を実施しています

二次仮置場処理施設の復旧作業が終了し、福島県新地町への再生資材の運搬業務のみとなりました。今月末まで運搬し、その後片付け作業を行う予定です。

梅雨も中休み状態。今後の雨が気になるところではありますが、復興資材として活用される予定の再生土を安全に届けていきます。

残り1ヶ月となりました。引き続き、皆様の御理解と御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



新地町磯山地区 再生資材受入状況

新浜から新地町に運搬



新浜の再生資材仮置場の状況

処理区の今



二次仮置場復旧状況

搬出量(6月末現在)

	搬出先	予定量(t)	累計搬出量(t)	進捗率(%)
津波堆積物 処理土砂	森林管理署③~⑨	29,000	29,000	100%
	新地町	584,000	439,000	75%

7月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
【再生材搬出】					
新地町再生土運搬	再生土運搬(65台/日)				

お問い合わせは
0223-38-3831
まで

発行：災害廃棄物処理業務(巨理名取ブロック(山元処理区))
フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体
〒989-2202 宮城県巨理郡山元町坂元字久根22-2
電話：0223-38-3831