

# ベッド(床頭)廻り各種設備アウトレットの一体コンソール化

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）														
<p data-bbox="224 316 622 347">【各種アウトレット個別設置方法】</p>  <p data-bbox="331 836 427 903">↓</p> 	概要	分散配置されているベッド廻りの各種アウトレット・器具の配置や配管・配線方法を見直し、配管・配線労務の削減を図る													
	工程	<table border="1" data-bbox="947 352 1456 472"> <thead> <tr> <th>設計</th> <th>躯体施工</th> <th>内装施工</th> <th>外構施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					設計	躯体施工	内装施工	外構施工	○		○		
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工											
	○		○												
	効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>■配管・配線労務の削減</li> <li>■病室内配管・配線工程の短縮</li> <li>■コンソール品質の一元化</li> <li>■操作場所が集中しているので使い勝手が良い</li> <li>■見栄えがスッキリしている</li> </ul> <table border="1" data-bbox="947 783 1583 903"> <thead> <tr> <th>Q</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>S</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>△</td> <td>◎</td> <td>○</td> <td>△</td> </tr> </tbody> </table>					Q	C	D	S	E	○	△	◎	○
Q	C	D	S	E											
○	△	◎	○	△											
備考 注意事項	<p>【コスト】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事との材工を含む総合的なコスト分析が必要。</li> </ul> <p>【施工】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ユニット製作・取付工事の工事担当区分を明確にする。</li> <li>・ユニット化のための調整が必要であり、早期の仕様決定が必要。</li> <li>・建築/設備工事の施工手順の確認と取付穴や下地補強などの取合調整を十分に行う。</li> </ul>														
適用範囲 仕様															
用途	病院等														